

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ RZECZOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ
WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
ZA 2009 ROK.

**I. ZADANIA – REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE
REALIZOWANE W CIĄGU 12 m-cy 2009 r.**

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE.

1. *Remonty bieżące i utrzymanie dróg (w tym: gminnych, przyjętych od Starostwa Powiatowego).*

- Plan na 2009r. – 1 512 500 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 1 498 114 zł.
 - wykonano remonty nawierzchni jezdni i chodników (PUK STARKOM) ok. 80% robót na byłych drogach powiatowych przejętych ze Starostwa,
 - naprawa ubytków jedni i chodników: powierzchnia 4307,6 m² z wykorzystaniem między innymi mieszanki asfaltu lanego 302 ton i materiałów rozbiórkowych (z odzysku),
 - wzmacnianie nawierzchni dróg: tłucznem kamiennym, tłucznem betonowym, płytami drogowymi, destruktem bitumicznym: ul. Wiosenna, Mickiewicza (stadnina), Pawia, Wyszyńskiego, Rolna, Żurawia, Kochanki, Prusa, Legionów, Borówkowa, Świętojańska
 - wzmocniono przełomowe odcinki dróg gruntowych z wykorzystaniem żużla paleniskowego dostarczonego: przez ZEC Star-Pec w ilości 1210 m³,
 - profilowano drogi gruntowe równiarką drogową samobieżną - wykonawca robót – DROG-STAR E. Żoładowski, przepracowano - 503 maszynogodzin, koszt 64 434 zł.
 - ścinka zawyżonych poboczy: 273 mb/354,9 m² (ul. Bp. Dominika), 682 mb/1361,6 m² (ul. Tczewska), usunięcie pni Ø 50 - 70 cm - 20 szt. (ul. Kolejowa).

2. *Oznakowanie dróg (poziome i pionowe).*

- Plan na 2009r. – 216 500 zł. w tym na oznakowanie poziome 111 500 zł, oznakowanie pionowe 105 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 213 361 zł w tym: na oznakowanie poziome 110 780 zł, oznakowanie pionowe 102 581 zł
 - poziome - odnowiono oznakowania na powierzchni 5 218 m², wbudowano 4 175 kg farby rozpuszczalnej drogowej,

- pionowe: w ramach prac konserwacyjno-naprawczych i realizacji projektów docelowej organizacji ruchu umieszczono na drogach 190 sztuk nowych tarcz znaków, (w tym: oznakowania ograniczeń nośności mostów),

3. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Plan na 2009r. – 88 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 87 760 zł
 - opracowano wspólnie z Komendą Powiatową Policji lokalny program bezpieczeństwa "Starogardzkie Progi Życia",
 - budowa progów zwalniających (ul. Wybickiego, Szumana) z oznakowaniem, maszt fotoradarowy, 60 mb balustrad zabezpieczających (ul. Chopina).

4. Dokumentacje i orzeczenia techniczne, nadzory.

- Nakłady planowane na 2009r. – 68 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 6 100 zł.

5. Monitoring – eksploatacja.

- Nakłady planowane na 2009r. – 58 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 32 956 zł.
 - koszty dotyczą konserwacji sieci monitoringu przez firmę YOCA Bydgoszcz oraz dzierżawy kanalizacji TP SA,

6. Monitoring – energia.

- Nakłady planowane na 2009r. – 3 400 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 2 372 zł.
 - koszty poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów energii elektrycznej do obsługi kamer monitorujących miasto. Umowa na dostarczenie energii podpisana GKE ENERGA Starogard Gdański,

7. Makroniwelacja ul.Kalinowskiego.

- Plan na 2009r. – 131 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 130 989 zł.
 - przygotowano korpusy nasypów drogowych umożliwiające ułożenie sieci wod-kan.

8. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych.

- Plan na 2009r. – 17 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 8 968 zł.
 - obsługa szkód komunikacyjnych od sierpnia 2008 - w ramach umowy generalnej z PZU (polisa ubezpieczeniowa),

9. Różne opłaty i składki.

- Plan na 2009r. – 40 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 30 683 zł.
 - opłata za środowiskowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych oraz opłata za roczne umieszczanie urządzeń nie służących ochronie pasa drogowego.

10. Informacje dodatkowe.

W 2009r. naliczono opłaty z tytułu zajęć pasów drogowych w wysokości 124.108,16 zł w tym opłaty coroczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (płatne począwszy od 2010r.) na kwotę 12.343,86 zł.

Środki uzyskane z zajęć pasów drogowych zasilają konto dochodów budżetu miasta w dz. 600 rozdz. 60016.

Konto to jest corocznie zasilane dodatkowo przez opłaty z tytułu umieszczenia w pasach drogowych w/w urządzeń infrastruktury technicznej, które za lata 2004 - 2008 wynoszą 113.952,73 zł.

W 2009r. wydano ogółem 188 decyzji rozstrzygających sprawy zajęć pasów drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, w tym:

- 125 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod roboty planowe
- 12 decyzji na zajęcia pasów drogowych pod roboty prowadzone w trybie awaryjnym
- 1 decyzja karna za przekroczenie terminu określonego w zezwoleniu
- 24 zezwolenia na zajęcia pasów drogowych pod reklamy
- 16 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod tymczasowe obiekty i punkty

- handlowe oraz letni ogródek gastronomiczny
- 5 decyzji odmownych na zajęcia pasów drogowych pod roboty instalacyjne, akcję promocyjną, pod punkty handlowe i gastronomiczne
- 4 decyzje uchylające zezwolenia związku z rezygnacją z umieszczenia reklam oraz punktów handlowych
- 1 decyzja zmieniająca zezwolenie w związku z wnioskowanym skróceniem terminu użytkowania pasa drogowego w celach reklamowych.

Zajęcia pasów drogowych objęte w/w decyzjami dotyczyły:

- a) robót związanych z budową, wymianą i remontem linii przesyłowych tj. gazowniczych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telewizji kablowej, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz związanych z likwidacją stanów awaryjnych tych urządzeń
- b) robót elewacyjnych, budowy zjazdów, organizowania placów budów, ustawiania rusztowań, podnośników, ustawiania kontenerów na gruz, przeprowadzania akcji promocyjnych
- c) umieszczania reklam wolnostojących, banerów reklamowych, reklam na słupach oświetleniowych,
- d) umieszczanie obiektów handlowych, tymczasowych punktów handlowych, letniego ogródka gastronomicznego.

W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wzorem lat ubiegłych:

- a) wyjaśniano procedurę załatwiania spraw dot. zajęć pasów drogowych, w szczególności:
 - kwestie uzupełnienia przez wnioskodawców danych technicznych oraz urealniania terminów, powierzchni zajęć niezbędnych dla przeprowadzenia planowanych robót,
 - obowiązki spoczywające na jednostce / osobie zajmującej pas drogowy, dot.: dysponowania projektami organizacji ruchu na czas zajmowania odcinków pasów drogowych, zaopiniowanymi przez tutejszy organ jako zarządcę drogi i zatwierdzonymi przez Starostę Starogardzkiego jako organ zarządzający ruchem na drogach oraz składania oświadczeń o posiadaniu pozwolenia na

budowę lub zgłoszeniu zamiaru inwestycyjnego właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

- b) opiniowano projekty organizacji ruchu na okres realizacji robót w pasach drogowych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta
- c) zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyjmowano zawiadomienia o zakończeniu robót i dokonywano komisyjnych odbiorów technicznych zajmowanych odcinków pasów drogowych, sfinalizowanych spisaniem stosownych protokołów zdawczo – odbiorczych
- d) monitowano w sprawach:
 - zgłoszeń pasów drogowych do odbiorów technicznych
 - terminowego przywracania nawierzchni do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie z wymogami decyzyjnymi
 - dotrzymywania terminów zezwoleń na wykorzystywanie pasów drogowych w celach nie powodujących ingerencji w nawierzchnię
- e) organizowano wizje/ogłędziny w terenie celem dokonania niezbędnych ustaleń stanowiących materiał dowodowy w sprawach dot.: zajęć pasów drogowych
- f) w ramach obsługi gwarancyjnej egzekwowano likwidację wad technicznych ujawnionych podczas przeprowadzanych kontroli stanu nawierzchni pasów drogowych.

Przygotowano projekt uchwały wprowadzającej do obowiązującego aktu prawnego - stawkę opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych dróg gminnych przez słupy ogłoszeniowe, która została podjęta przez Radę Miasta Starogard Gdański a następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2009r. Nr 138, poz. 2564.

Reklamy poza pasami drogowymi: podpisano 6 umów na najem terenu pod reklamę na kwotę łącznie: ok 50 000 zł.

2. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE.

1. Grobownictwo wojenne – remonty i utrzymanie bieżące.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 7 880 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 7 874 zł.

3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.

ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.

1. Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczanie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 600 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 591 991 zł.
 - udrażnianie, remonty, odbudowa kanalizacji drenarskiej, deszczowej
 - regulacje włączów studni,
 - uzupełnienie skradzionych krat wpustowych ulicznych,
 - czyszczenie krat

2. Mapy i dokumentacje.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 10 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 0 zł.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIASTA.

1. Zimowe utrzymanie dróg.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 357 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 353 096 zł.

2. Oczyszczanie letnie.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 693 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 689 175 zł.
 - bieżące mechaniczne oczyszczanie jezdni.
 - jednorazowe oczyszczanie rozsypanych szkielek, innych zanieczyszczeń, oraz potraconych lub padłych zwierząt,
 - ręczne oczyszczanie chodników i jezdni przy krawężnikach,

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI.

1. Zieleń w mieście – bieżące utrzymanie.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 500 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 499 978 zł.
 - w ramach cięć sanitarnych usuwano suche konary drzew i formowano korony drzew,
 - wycinka drzew suchych i topoli zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego,
 - przycinano krzewy, usuwano schorowane krzewy,
 - koszone trawniki, usuwano zanieczyszczenia z pasów zieleni, dosiewano trawę,
 - dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów,
 - wyznaczano miejsca nasadzeń nowych drzew i krzewów,
 - obsadzono i pielęgnowano kwietniki, donice oraz klomby,
 - zakładano, konserwowano oraz montowano iluminacje świąteczne,
 - usuwano lub zabezpieczano natychmiastowo zgłaszane niebezpieczne ubytki i awarie na terenie miasta,
 - obsługiwano i przygotowywano tereny do imprez, oflagowanie miasta,
 - zielen miejska utrzymywana była przez P.U.K. STARKOM

2. Park Miejski – utrzymanie.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 200 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 199 981 zł.
 - obsługa bieżąca i naprawy fontanny, przepompowni, urządzeń zabawowych, koszy na śmieci, ławek oraz wymiana części zniszczonych koszy,
 - koszenie trawników, zgrabianie liści i trawy,
 - oczyszczanie stawu z zanieczyszczeń,
 - wytypowanie starych, suchych i chorych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi do usunięcia,
 - wyznaczanie miejsc nowych nasadzeń nowych drzew i krzewów,
 - przygotowanie i obsługa parku pod imprezy
 - utrzymaniem parku zajmuje się P.U.K. STARKOM

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.

1. Energia.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 1 000 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 887 323 zł.

2. Konserwacja.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 800 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 797 202 zł.

ROZDZIAŁ 90020 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH.

1. Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 15 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 0 zł.
 - środki jako dochody powinny pochodzić z wpływów z opłaty produktowej, ze względu na brak takiego dochodu w 2009 r. środki nie mogły zostać wydatkowane.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Tablice ogłoszeń i inne usługi.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 30 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 14 295 zł.
 - środki wydatkowano na utrzymanie magazynu depozytowego w P.U.K. STARKOM,
 - środki wydatkowano na utrzymanie tablic ogłoszeniowych,

2. Usługi pozostałe – tablic z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 40 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2009 r. – 18 466 zł.

II. ZADANIA - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, REALIZOWANE W CIĄGU 2009 ROKU.

1. TRANSPORT – DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1. Baza MZK – adaptacja pomieszczeń po Starkomie na bazę MZK.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 2 660 000 zł.
 - Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 2 649 908 zł.
 - w dniu 30.04.2009 zakończono realizację etapu IVA (infrastruktury). Wykonawca IV etapu: Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak, ul. Wiosenna 14, Starogard Gdański.
 - nadzór nad robotami IV etapu pełniło Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Drog - Bud Wojciech Rytlewski i Ireneusz Zagórski, Tczew, ul. Piaskowa 3.
 - zgłoszono do użytkowania, pozwolenie na użytkowanie z 26.06.2009 r.
 - zakończono ostatni etap - drogę dojazdową od strony rzeki Wierzycy. Wykonawca: Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak, ul. Wiosenna 14, Starogard Gdański.
- Nadzór nad robotami: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Drog - Bud Wojciech Rytlewski i Ireneusz Zagórski, Tczew, ul. Piaskowa 3.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Osiedle Wiejska - budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie - I etap (2007-2008) ul. Sędzickiego, ul. Szturmowskiego, ul. Nierzwickiego, II etap (2008-2009) ul. Brejskiego, ul. Górna, ul. Przanowskiego.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 1 300 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 1 299 891 zł.
 - w pierwszym półroczu 2008r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w formie przetargu ograniczonego. Na ogłoszenie o przetargu wpłynęło 5 wniosków o dopuszczenie do dalszego udziału w przetargu. Wszystkich wykonawców zaproszono do złożenia oferty ostatecznej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.08.2008r.

- wpłynęły trzy oferty, z których wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gd. Cena oferty brutto 1 851 884,74 zł.
- w dniu 04.09.2008r. podpisano z wykonawcą umowę, która obejmuje I etap robót, w zakres którego wchodzi ulice: Sędzickiego, Nierzwickiego i Szturmowskiego.
- I etap zakończono przed terminem, odbiór nastąpił 31.08.2009.
- w ramach etapu I wykonano utwardzenie kostką betonową oraz kanalizację deszczową w ulicach: Szturmowskiego, Nierzwickiego i Przanowskiego. Ponadto wykonano oznakowanie oraz zagospodarowano przyległą część pasa drogowego jako zieleń. Zakresy rzeczowe I etapu: nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm - jezdnie 4 275 m², nawierzchnie z kostki 6 cm - chodniki 1 599 m², nawierzchnie zjazdów do posesji 665 m², zieleń, trawniki 2 479 m². Kanalizacja deszczowa - kanały z rur PVC 315 mm*266 mb, kanały z rur PVC 400 mm - 152 mb, przykanaliki 200 mm - 152 mb, studnie rewizyjne 15 szt, studzienki ściekowe 26 szt.
- w dniu 22.04.2009 ogłoszono przetarg na realizację II etapu obejmującego ulicę Przanowskiego i Brejskiego z możliwością rozszerzenia zamówienia o część ul. Górnej. Wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę najtańszą złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gd. za kwotę 1 065 587,82zł
- II etap robót rozpoczęto 08.07.2009. Do końca roku wykonano w pełnym zakresie odwodnienie ulic oraz utwardzono odcinek ul. Brejskiego z kostki betonowej. Planowane zakończenie II etapu 31.08.2010.

2. Ulica Gryfa Pomorskiego - budowa.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 2 700 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 2 699 885 zł.
- w pierwszym półroczu 2008r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono przetarg ograniczony i wyłoniono wykonawcę robót. W przetargu brało udział dwóch wykonawców. Wybrano najtańszą ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański. Cena ofertowa brutto 4 209 826,35 zł.
- zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu trzyletnim, planowane zakończenie inwestycji 30.06.2010r.

- w dniu 30.07.2008r. podpisano umowę z wykonawcą.
- zaawansowanie zakresy rzeczowego wynosi 85%. Wykonano w pełnym zakresie: przebudowę infrastruktury: gazociąg, kanalizacja deszczowa, roboty ziemne, podbudowę pod jezdnię oraz ułożono na całej długości ulicy warstwę wiążącą z mieszanki bitumicznej. Wykonano również uliczki boczne, chodniki oraz zjazdy do posesji. Do realizacji w 2010 r. pozostaje wykonanie warstwy ścieralnej na całej długości ulicy, dokończenie prac brukarskich oraz prace wykończeniowe (zieleni, oznakowanie). Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. ul. Kościuszki – przebudowa ulicy (I etap).

- Nakłady planowane na 2009 r. – 0 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 0 zł.
 - zadanie wieloletnie,
 - uzyskano pozwolenie na budowę

4. ul. Hallera (od ronda do ul. Gimnazjalnej).

- Nakłady planowane na 2009 r. – 120 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 119 798 zł.
 - w przeprowadzonym przetargu na realizację zadania wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę korzystniejszą cenowo złożoną przez firmę: DEKPOL Sp. z o.o., ul. Gajowa 31, Pinczyn.
 - zadanie zostało zakończone, odbiór robót nastąpił 09.06.2009.
 - w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku od ul. Gimnazjalnej do ronda o powierzchni 1057 m² oraz odnowiono oznakowanie poziome na remontowanym odcinku ulicy,
 - wartość końcowa zadania: 119 797,51 zł.

5. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - budowa ulicy.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 800 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 776 954 zł.
 - wyłoniono wykonawcę robót w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański na kwotę: 757 387,86 zł.

- inspektor nadzoru: PiNORD mgr inż. Zbigniew Piotrowski, wartość nadzoru wynosi: 7 320 zł.
- inwestycja zakończona 30.10.2009 i oddana do użytkowania.

6. *ul. Szornaka - budowa.*

- Nakłady planowane na 2009 r. – 400 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 399 940 zł.
 - zadanie przewidziano do realizacji w cyklu trzyletnim w latach 2009-2011. W przetargu nieograniczonym wpłynęło 8 ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo: Z.U.H.T. LUX-BUD II ze Starogardu Gd. na kwotę: 1 105 256,10 zł.
 - do robót przystąpiono w czerwcu, w ramach środków zabezpieczonych w budżecie na rok 2009 wykonano w pełnym zakresie tj.: utwardzono jezdnię z kostki betonowej, chodniki oraz odwodnienie, jest to ok. 40% zaawansowania zakresu rzeczowego. kontynuacja robót w 2010r.

7. *Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę.*

- Nakłady planowane na 2009 r. – 600 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 447 885 zł.
 - wyłoniono wykonawcę projektu w ramach przetargu nieograniczonego. Wykonawcą została firma Euro Alians
 - wartość podpisanej umowy wynosi: 597 800 zł,
 - została złożona część dokumentacji, pozostała dokumentacja zostaje dostarczona do 15.02.2010 r.

8. *ul. Reymonta - remont jezdni i chodników.*

- Nakłady planowane na 2009 r. – 530 000 zł. (w tym 318 000 środki własne, 212 000 środki Starostwo Powiatowe)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 490 525 zł.
 - wykonano projekt techniczny remontu drogi, projektant: Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski, Al. Wojska Polskiego 2B, Starogard Gd.,
 - koszt dokumentacji: 24 120 zł,
 - na przetarg nieograniczony z dnia 10.07.2009 wpłynęły 2 oferty. Umowę podpisano 18.08.2009 z wykonawcą robót: DEKPOL Sp. z o.o. ul. Gajowa 3,

83-251 Pinczyn. Nadzór nad robotami pełnił: NADZORY-GL Grzegorz Leszman, ul. Reymonta 3, 83-200 Starogard Gdański.

- zakończenie robót nastąpiło 15.10.2009 r, protokół odbioru z dnia 11.12.2009. W trakcie odbioru przeprowadzono badania laboratoryjne warstwy ścieralnej - wynik pozytywny. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (chodniki + parkingi 2172 m²), jezdnię o nawierzchni z asfaltu (2535 m²) i zatoki postojowe z kostki kamiennej (65m²).

9. ul. Norwida - remont jezdni i chodników.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 300 000 zł. (w tym 180 000 środki własne, 120 000 środki Starostwo Powiatowe)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 295 473 zł.
 - w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę korzystniejszą cenowo złożoną przez firmę DEKPOL Sp. z o.o. ul. Gajowa 31, Pinczyn,
 - zadanie zostało zakończone, odbiór nastąpił 09.06.2009.
 - w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku od Mleczarni do ul. Tczewskiej oraz nową nawierzchnię chodników po obu stronach ulicy. Powierzchnia nawierzchni bitumicznej: 2 247 m², powierzchnia chodników: 648 m².
 - wartość końcowa zadania: 295 473,03 zł

10. ul. Juranda ze Spychowa - remont jezdni i chodników.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 498 225 zł. (w tym 157 555 środki własne, 340 670 środki zewnętrzne)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009r. – 498 224 zł. (w tym 235 633 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz 105 036 ze Starostwa Powiatowego)
 - w przetargu nieograniczonym wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę korzystniejszą cenową złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA Starogard Gd.
 - roboty rozpoczęto w maju, zakończono 24.06.2009, odbiór zadania dnia: 02.07.2009.
 - w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na całej długości ulicy, wymieniono stare chodniki z płyt na kostkę betonową,

wykonano zatoki postojowe dla samochodów osobowych oraz zatoki autobusowe.

- wykonano również nowe oznakowanie pionowe oraz poziome, zagospodarowano także teren przyległy jako zieleń niską - trawniki,
- zadanie zrealizowano w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

11. Budowa dojazdów do posesji przy ul. Traugutta.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 125 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 124 064 zł.
 - zadanie przyjęte do budżetu w IV kwartale 2008r. Obowiązujące procedury przetargowe i wymagane w tym zakresie terminy odwołań umożliwiły zawarcie umowy z wykonawcą nie wcześniej niż 11 grudnia 2008 r. Najkorzystniejszą ofertę złożył Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak na kwotę 124 063,65 zł.
 - zadanie z udziałem finansowym mieszkańców.
 - zadanie zakończone, odbiór nastąpił 22.05.2009.
 - w ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny z prefabrykowanej kostki betonowej o długości 108,5 m i powierzchni 704,5 m²

12. ul. Bądkowskiego – budowa.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 50 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 49 819 zł.
 - dokumentację projektową wykonało w 2008 r. Biuro Projektowe Zbigniew Zagrabski. W lipcu 2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę, następnie ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonstwo robót. W przetargu złożono 8 ofert. najkorzystniejszą cenowo ofertę złożył Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak na kwotę 272 229 ,65. W wrześniu przekazano plac budowy i wykonawca przystąpił do robót. W ramach środków zabezpieczonych z budżecie na rok 2009 wykonano w pełnym zakresie tj. utwardzono jezdnię z kostki betonowej, chodniki oraz odwodnienie na łączniku pomiędzy ul. Farmaceutów i istniejącą drogą zbiorczą tj. ok. 25% zaawansowania zakresu rzeczowego. Kontynuacja robót nastąpi w 2010 r.

13. Dokumentacje techniczne, mapy.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 665 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 425 177 zł.
 - wykonano projekt przebudowy ul. Zielonej oraz budowy ul. Kochanki: wykonawca Zbigniew Piotrowski z Starogardu Gd, koszt dokumentacji 179 950 zł.
 - zlecono wykonanie projektu przebudowy przejazdów kolejowych wraz z projektem w ul. Kochanki: wykonawca Zbigniew Zagrabski z Sopotu,
 - wykonano projekt budowy ul. Południowej (na odcinku od Prusa do Hermanowskiej), ul. Matejki, ul. Reymonta: wykonawca Tadeusz Szymborski z Starogardu.
 - zlecono wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Kopernika z Al. Jana Pawła II oraz projektu budowy ul. Maczka: wykonawca Zbigniew Zagrabski z Sopotu.
 - wykonano projekt budowy ul. Kleeberga: wykonawca Pracownia Konstrukcji Budowlanych inż. Adam Ząbek
 - zlecono wykonanie map do celów projektowych firmie Geostar, ul. Okrężna Starogard Gd na kwotę: 24 644 zł. Wykonany mapy na zadania: ul. Zielona-Kochanki, skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Kopernika, ul. Kleeberga, ul. Maczka, ul. Matejki, ul. Południowa, parkingi ul. Krasickiego i ul. Traugutta.
 - wykonano mapę ul. Druha Grzybka wraz z sięgaczami za kwotę 5 000 zł.

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Wykonanie parkingów wraz z dokumentacją ul. Krasickiego 2,4 wykonanie dokumentacji na parkingi ul. Traugutta 38,36.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 180 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 1 229 zł.
 - podpisano umowę z Pracownią Konstrukcji Budowlanych inż. Adam Ząbek, ul. Grunwaldzka 26, Starogard Gd na wykonanie dokumentacji budowy parkingów.
 - wniesiono odwołanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, postępowanie i realizacja zostało wstrzymane do czasu otrzymania postanowienia.

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75023 - URZĄD MIASTA

1. Budowa parkingu i budynku administracyjnego.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 210 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 21 520 zł.
 - zgodnie z podpisaną umową Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski wykonała dokumentację techniczną I etapu zadania: parking przed Urzędem Miasta oraz rozbiórka garaży. W dniu 15.12.2009 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie parkingu. Wykonawcą została firma Arat Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo za kwotę 257 926,03 zł.

4. OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Zespół Szkół Publicznych (Oddział 0) - termomodernizacja.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 118 856 zł. (kredyt bankowy - 118 856 zł.)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 118 854 zł.
 - wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego dnia 27.08.2008r. - M.S.P. SMOK M. Keister, M. Ksepka Spółka Jawna, 83-200 Starogard Gdański, ul.Kanałowa13. Podpisano umowę z wykonawcą dnia 24.09.2008 r. na wartość brutto - 185 888,80 zł.
 - termin zakończenia termomodernizacji - 16.12.2008 r.
 - przesunięcie finansowania uwarunkowane było podpisaną umową z bankiem premiującym BGK.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 925 500 zł. (w tym środki własne 308 253 zł, kredyt bankowy - 617 247 zł.)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 925 420 zł.
 - dnia 30.10.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, wpłynęły cztery oferty, dnia 26.11.2008r. wybrano jako wykonawcę firmę - M.S.P. SMOK M.Keister, M.Ksepka, Spółka Jawna, 83-200 Starogard Gdański, ul.Kanałowa13. Podpisano umowę z wykonawcą dnia 11.12.2008 r. na wartość brutto - 903 218,26 zł.

- dnia 16.04.2009 podpisano umowę na roboty dodatkowe - wymiana okien w piwnicach szkoły wraz z wymianą parapetów (audyt energetyczny nie zawierał takiej opcji) na wartość brutto: 57 931,72 zł
- zakończono prace termomodernizacyjne dnia 30.08.2009 r.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

1. Opracowanie audytów dla przedszkoli oraz orzeczenia techniczne dla MPP 6

- Nakłady planowane na 2009 r. – 35 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 27 938 zł.
 - dnia 14.01.2009 ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie audytów energetycznych dla Miejskich Przedszkoli Publicznych, wpłynęło 8 ofert. Wybrano najtańszą ofertę Instytutu Energetyki JBR Oddział Techniki Ciepłej ITC w Łodzi na kwotę 18 178 zł.
 - audyty energetyczne wykonano w terminie do: 15.05.2009 r.
 - ekspertyza stanu technicznego istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6 przy Al. Jana Pawła II 5 została wykonana przez Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski Al. Wojska Polskiego 2B do dnia 30.10.2009 r.

ROZDZIAŁ 80110 - PUBLICZNE GIMNAZJA

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 (modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną).

- Nakłady planowane na 2009 r. – 0 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 0 zł.
 - uzyskano pozwolenie na budowę,

2. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.

1. Osiedle Derdowskiego III etap – uzbrojenie terenu.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 1 100 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 1 094 100 zł.
 - wykonawca zadania: PPUH Mel-Kan Sp. zoo, ul. Ossowskiego 26, Grudziądz, umowa na kwotę 1 571 025,13 zł.

- wykonano: KS Ø200L-1235 mb, KD Ø600-91 mb, KD Ø500-195 mb, KD Ø400-380 mb, KD Ø300-455 mb, KD Ø240-241 mb, WOD Ø110 - 1298 mb, WOD Ø90- 90 mb.
- zadanie zakończono, protokół odbioru z dnia 31.12.2009r.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 1 000 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 994 241 zł
 - wykonawca zadania: PRMiOŚ Ekomel, ul. Anglowicka 47, Chojnice, umowa na kwotę 2 317 841,62 zł.
 - wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanki, ul. Wiosennej, ul. Majowej oraz przepompownię ścieków,
 - termin zakończenia zadania 30.08.2010 r.

3. ul. Broniewskiego, ul. Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 1 000 000 zł
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 999 047 zł.
 - wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o, ul. Zielona 20, Starogard Gdański, umowa na kwotę 1 690 159,82 zł.
 - wykonano: ul. Dolna: KS Ø200 - 781,6 mb, KS Ø150 - 221,05 mb.
 ul. Zachodnia: KS Ø200 - 613,7 mb, KS Ø150 - 239,6 mb.
 ul. Broniewskiego: KS Ø200 - 762,3 mb, KS Ø150 - 296,30 mb.
 ul. Bohaterów Getta: KS Ø200 - 38,4 mb, KS Ø150 - 6,15 mb.

4. Budowa kanału deszczowego Ø 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 2 995 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 2 959 311 zł.
 - wybrano ofertę firmy Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak, ul. Wiosenna 14, 83-200 Starogard Gdański, cena oferty brutto wynosi 4 733 001,68 zł.
 - zawarto umowę na roboty dodatkowe dnia 29.05.2008r - na kwotę 140 156,99 zł brutto.
 - roboty prowadzone w pasie drogowym ulicy Pomorskiej.

- termin zakończenia prac 30.09.2009 r,

5. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Pelplińskiej i Jabłowskiej.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 120 000 zł. (GFOŚiGW)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 119 133 zł.
 - w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony wykonawca Mel-Kan Henryk Dybowski, ul. Grunwaldzka 21, Starogard Gd, na kwotę 119 132,54,
 - długość kanalizacji sanitarnej łącznie 179 m, studni Ø 1200 szt.9,
 - zakończenie prac: 03.06.2009 r.

6. Mapy i dokumentacje.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 820 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 677 476 zł.
 - podpisano umowę na wykonanie projektu koncepcyjnego odprowadzenia wód opadowych do rzeki Wierzycy z osiedli Łąpiszewo i Żabno w Starogardzie Gdańskim.
 - dokumentacja na kanalizację sanitarną - ul. Wiśniowa - wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym Biuro Projektowe SYSTEM Bibianna Jakubus, Ciecholewy, 83-207 Kokoszkowy, umowa na kwotę 18 300 zł, termin wykonania do 30.09.2009 r.
 - dokumentacja na uzbrojenie terenu ul. Bohaterów Getta - ul. Kociewska, wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym Biuro Projektowe SYSTEM Bibianna Jakubus, Ciecholewy, 83-207 Kokoszkowy, umowa na kwotę 728 462 zł, termin wykonania do 30.11.2009 r.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 900 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. - 350 072 zł.
 - podpisano umowę na opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego obszaru Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim.

- dokumentacja w trakcie opracowania i uzyskania uzgodnień, kompletowanie uzgodnień branżowych do złożenia pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego.

3. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92116 - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 1 900 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 1 879 244 zł.
 - ogłoszono przetarg ograniczony dnia 11.04.2008r.
 - zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa budynku handlowego związana z adaptacją w/w budynku na Miejską Bibliotekę Publiczną przy ul. Paderewskiego 1 w Starogardzie Gd.” wykonuje: Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-Bud” S.A. 83-200 Starogard Gdański, ul. Ceynowy 27 za kwotę brutto 3 706 458,00 zł.
 - termin wykonania - do 30.06.2010 r.
 - w trakcie realizacji prace wykończeniowe.
 - funkcję nadzoru inwestorskiego pełni Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski,

4. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926

ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu "Moje boisko ORLIK-2012"

- Nakłady planowane na 2009r. – 866 000 zł. (350 000 środki własne, 258 000 Urząd Marszałkowski, 258 000 Kontrakt Wojewódzki)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 846 340 zł.
 - wykonawca inwestycji wyłoniony w przetargu nieograniczonym - konsorcjum Dekpol Sp. z o.o. Pinczyn z Panoramą II Sp. z o.o. z Gdyni.
 - inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 19.11.2009.

ROZDZIAŁ 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Modernizacja obiektów OSiR- II etap.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 1 085 000 zł. (w tym 785 000 zł środki własne, 300 000 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej),
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 957 434 zł.
 - w dniu 20.12.2007 została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z realizacją modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego - II etap przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Gminą Miejską Starogard Gdański. Dofinansowanie ze środków Funduszu będzie wynosiło 800 000 zł. Zakres dla przedsięwzięcia obejmuje wykonanie: stacji transformatorowej wraz z przyłączem, sieci energetycznej NN wraz z złączami ZK, oświetlenie boisk i kortów, sieci wodociągowej, dwóch kortów do tenisa ziemnego wraz z zadaszeniem, odwodnienia liniowego boiska wielofunkcyjnego, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni akrylowej. Planowane zakończenie inwestycji do dnia 31.10.2009r.
 - ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane,
 - wyłoniono wykonawcę na budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej: sieci wodociągowej, energetyczna ze złączami ZK, odtworzenie nawierzchni
 - TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa na kwotę 1 123 981,64 zł brutto.
 - wyłoniono wykonawcę na budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 35x63m z nawierzchni akrylowej z wyposażeniem, wraz z odwodnieniem boiska oraz oświetleniem" - POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajęczka 11 lokal C7, 01-510 Warszawa na kwotę 938 102,68 zł brutto.
 - wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem.
 - wykonano sieci wodno-kanalizacyjne, stację trafo oraz sieci NN.
 - korty tenisowe zostały wykonane przez konsorcjum Dekpol Sp. z o.o. Pinczyn z Panoramą II Sp. z o.o. z Gdyni za kwotę 322 568,00 zł.

2. Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. Etap III.

- Nakłady planowane na 2009 r. – 12 232 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2009 r. – 12 231 zł.
 - złożono wniosek o dofinansowanie z RPO.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Działania wydziału w tym zakresie mają charakter zgodny z kompetencjami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. W większości przypadków dotyczy ono zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, decyzji z zakresu gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

W zakresie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów wydano następującą ilość decyzji:

Decyzja administracyjne wydane przez:				
Gatunek	Prezydenta Miasta		Konserwatora Zabytków	Starostę Starogardzkiego
	pozytywne	negatywne		
Akacja	3		1	1
Brzoza	19	15	4	1
Buk			3	
Daglezja	1		1	
Dąb	2		5	6
Grab	1			
Jarzębina	12			
Jawor	1			1
Jesion	12		1	5
Jodła	4			3
Klon	25	2	2	4
Lipy	16		1	13
Modrzew	24			
Olcha	20			
Sosna	8		1	
Sumak octowiec				5
Świerk	107		13	
Topole	71	8	1	16
Tuja	10	1	4	
Wiąz			1	
Wierzba	29	4		15
Żywotnik				1
Razem	365	30	38	71

Drzewa, na które udzielono zezwolenia na ich wycięcie w większości zagrażały bezpieczeństwu w ruchu komunikacyjnym, bezpieczeństwu ludzi i mienia lub też były obumarłe biologicznie.

Ponadto realizowano następujące tematy:

- konkursy ekologiczne w szkołach,
- "Konkurs Zadrzewieniowy 2009",
- rozpoczęto prace związane z aktualizacją "Planu gospodarki odpadami" i "Programu ochrony środowiska",
- program ochrony powietrza w oparciu o "Regulamin udzielania dotacji w związku ze zmianą ogrzewania na paliwo ekologiczne"
- program likwidacji azbestu w oparciu o "Regulamin udzielania dotacji w związku z likwidacją odpadów niebezpiecznych - azbestu" oraz konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku "Dofinansowanie w ramach konkursu unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z terenu województwa pomorskiego."
- wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na skwerach za kwotę 29 979,66 zł,
- prowadzono sprawy związane z egzekwowaniem usunięcia odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych,
- prowadzono bazę GOMiG - Odpady, Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy,
- prowadzono publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o ochronie środowiska w serwisie Ekoportal,
- wpływy i wydatki na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia zestawienie w tabeli nr 2 do sprawozdania - Fundusz Ochrony Środowiska wykonanie na 31.12.2009 r.