

SPRAWOZDANIE

**Z REALIZACJI ZADAŃ RZECZOWYCH PROWADZONYCH
PRZEZ WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
ZA 12 MIESIĘCY 2007 ROKU.**

**I. ZADANIA – REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE REALIZOWANE
W CIĄGU 12 m-cy 2007R.**

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. *Remonty bieżące i utrzymanie dróg (gminnych, przyjętych od Starostwa Powiatowego, remont dróg ul. Chopina – ul. Piłsudskiego, remont nawierzchni dróg – działki Kocborowskie, remont nawierzchni dróg – ul. Traugutta).*

- Plan na 2007r. – 1 719 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 1 616 406,32 zł.

1.1 Remonty nawierzchni jezdni i chodników - dróg gminnych wg. stanu na dzień 31.12.2006r oraz dróg przejętych od Starostwa Powiatowego 20.01.2007r.

- Plan na 2007r. – 1 419 000,00 zł. (w tym 300 000 zł. udział Starostwa Powiatowego)
- Wykonanie za 2007r. – 1 418 143,20 zł.
 - wykonano remonty i naprawy bieżące nawierzchni jezdni i chodników – 1.863,5m² z wbudowaniem 168,69 ton mieszanek asfaltu lanego z częściowym wykorzystaniem materiałów depozytowych,
 - wzmocnienie nawierzchni gruntowych (likwidacja przełomów) z wykorzystaniem żużla paleniskowego, dostarczonego: przez ZEC STARPEC Starogard w ilości 328m³,
 - ponadto profilowano drogi gruntowe równiarką drogową - wykonawca robót – DROS-STAR E. Żołądowski wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.
 - odblokowanie kratek – wpusty uliczne ,
 - wypompowanie wody z zalanych terenów ulic,
 - dokonano napraw i remontów dróg gruntowych ulic Borówkowej, Niemojewskiego, Wiosennej, Wiśniowej, Orzeszkowej, Kasprzaka, Świętojańskiej,

1.2 Remont dróg ul. Chopina - ul. Piłsudskiego.

- Plan na 2007r. – 100 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 98 342,25 zł
 - zadanie zakończone, odebrane.
 - wykonawcą robót był Usługowy Zakład Robót Ziemnych – Leszek Warczak ze Starogardu Gdańskiego.

1.4 Remont nawierzchni dróg - działki Kocborowskie.

- Plan na 2007r. – 100 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 99 920,87 zł
 - zadanie zakończone.
 - wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM wyłonione w przetargu,

1.5 Remont nawierzchni dróg - ul. Traugutta.

- Plan na 2007r. – 100 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 0,00 zł
 - Przetarg unieważniony ze względu, że cena najniższej oferty przekraczała środki, które zamawiający przewidział na wykonanie zamówienia.

2. Oznakowanie dróg (poziome i pionowe).

- Plan na 2007r. – 180 000,00 zł. w tym na oznakowanie poziome 110 000 zł. oznakowanie pionowe 70 000 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 179 933,04 zł w tym:
 - renowacja oznakowania poziomego - 109 997,57 zł. – zadanie wykonane (4207 m² + piktogramy Al. Armii Krajowej)
 - utrzymanie znaków pionowych i urządzeń zabezpieczających, sygnalizacji świetlnej - 69 955,47 zł.

3. Dokumentacje i orzeczenia techniczne, nadzory.

- Nakłady planowane na 2007r. – 150 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 144 207,70 zł
 - wykonano następujące dokumentacje:
 - a) dokumentacja techniczna budowy ul. Szornaka – autor projektu pan Zbigniew Piotrowski, wyłoniony w przetargu,

- b) projekt budowy dróg gruntowych w rejonie ulic Kalinowskiego i Bp.Dominika – autor projektu pan Zbigniew Piotrowski – zamówienie poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych do 14 000 euro,
- c) koncepcja usprawnienia ruchu drogowego w mieście – opracowana przez firmę projektową TRAFIC z Gdańska
- zakup map do celów projektowych.
 - a) mapa obejmująca obszar pasa drogowego ulicy Szornaka,
 - b) mapa obejmująca obszar dróg w rejonie ulic Kalinowskiego i Bp.Dominika,

4. Monitoring – eksploatacja.

- Nakłady planowane na 2007r. – 60 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 33 845,09 zł.
 - koszty dotyczą konserwacji sieci monitoringu przez firmę YOCA Bydgoszcz oraz dzierżawy kanalizacji TP SA,

5. Monitoring – energia.

- Nakłady planowane na 2007r. – 1 700,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 1 201,62 zł.
 - koszty poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów energii elektrycznej do obsługi kamer monitorujących miasto. Umowa na dostarczenie energii podpisana GKE ENERGA Starogard Gdański,

6. Przeniesienie Centrum Monitoringu do nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji.

- Nakłady planowane na 2007r. – 120 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 105 518,03 zł.
 - wykonawca zadania został wyłoniony w 2006r. w drodze postępowania przetargowego Konsorcjum G&G Danuta Goncarzewicz i PE YOCA Jacek Goncarzewicz,
 - w związku z tym, iż nastąpiło przesunięcie terminu oddania do użytkowania budynku Komendy Powiatowej Policji przesunięto termin zakończenia zadania na dzień 30.06.2007r.
 - w wymaganym terminie zadanie zakończono i zgłoszono do odbioru,
 - odbiór nastąpił w lipcu 2007r,
 - monitoring (studio) został przeniesiony do nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bohaterów Getta 2.

7. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych.

- Plan na 2007r. – 20 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 3 223,31 zł. – w trybie ugodowym (4 przypadki)

8. Różne opłaty i składki.

- Plan na 2007r. – 34 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 27 099,15 zł.
 - opłata za środowiskowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych.

9. Informacje dodatkowe.

W 2007r. naliczono opłaty z tytułu zajęć pasów drogowych w wysokości **176000,18 zł** w tym opłaty coroczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, płatne począwszy od 2008r. na kwotę **65 187,35 zł**.

Ponadto konto dochodów zasilone zostało corocznymi opłatami z tytułu umieszczenia takich urządzeń w pasach dróg, naliczonymi w latach 2004 - 2006 na łączną kwotę **21 553,62 zł**.

Środki uzyskane z zajęć pasów drogowych zasilają konto dochodów budżetu miasta w dz. 600 rozdz. 60016.

Plan dochodów z tytułu zajęć pasów drogowych założony na 2007r. w wysokości 80.000 zł przekroczono ponad dwukrotnie. Spowodowane to zostało przejęciem przez Gminę Miejską dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską Starogardu Gdańskiego w przedmiotowej sprawie (Uchwała Nr XLVI/453/ /2006 z dnia 13 września 2006r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański do kategorii dróg gminnych).

W 2007r. wydano ogółem 226 decyzji rozstrzygających sprawy zajęć pasów drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, w n/w celu:

- a) pod roboty związane z budową, remontem, wymianą i likwidacją stanów awaryjnych linii przesyłowych tj. gazowniczych, ciepłowniczych,

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- b) pod roboty elewacyjne, wydzielanie stref bezpieczeństwa dla prowadzonych robót, organizowanie placów budów, ustawianie rusztowań, ustawianie kontenerów na gruz
- c) pod umieszczanie reklam wolnostojących oraz reklam na słupach oświetleniowych
- d) pod umieszczanie obiektów handlowych, tymczasowych punktów handlowych, letnich ogródków gastronomicznych

w tym:

- 152 zezwolenia na zajęcia pasów drogowych pod roboty planowe
- 17 decyzji na zajęcia pasów drogowych pod roboty prowadzone w trybie awaryjnym
- 1 decyzja karna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi
- 38 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod reklamy
- 15 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod obiekty handlowe, tymczasowe punkty handlowe oraz letnie ogródki gastronomiczne
- 3 decyzje odmowne na punkty handlowe

W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wzorem lat ubiegłych:

- a) wyjaśniano procedurę załatwiania spraw dot. zajęć pasów drogowych, w szczególności:

- kwestie uzupełnienia przez wnioskodawców danych technicznych oraz urealniania terminów, powierzchni zajęć niezbędnych dla przeprowadzenia planowanych robót
- obowiązki spoczywające na jednostce/osobie zajmującej pas drogowy, w tym dot.: dysponowania projektami organizacji ruchu na czas zajmowania odcinków pasów drogowych, zaopiniowanymi przez tutejszy organ jako zarządcę drogi i zatwierdzonymi przez Starostę Starogardzkiego jako organ zarządzający ruchem na drogach oraz dot.: składania oświadczeń o posiadaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu zamiaru inwestycyjnego właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

- b) opiniowano projekty organizacji ruchu na okres realizacji robót w pasach drogowych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta

- c) zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyjmowano zawiadomienia o zakończeniu robót i dokonywano komisyjnych odbiorów technicznych zajmowanych odcinków pasów drogowych, sfinalizowanych spisaniem stosownych protokołów zdawczo – odbiorczych
- d) monitorowano w sprawach:
 - zgłoszeń pasów drogowych do odbiorów technicznych
 - terminowego przywracania nawierzchni do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie z wymogami decyzyjnymi
 - dotrzymywania terminów zezwoleń na wykorzystywanie pasów drogowych w celach nie powodujących ingerencji w nawierzchnię
- e) organizowano wizje/ogłędziny w terenie celem dokonania niezbędnych ustaleń stanowiących materiał dowodowy w sprawach dot.: zajęć pasów drogowych
- f) w ramach obsługi gwarancyjnej egzekwowano likwidację wad technicznych ujawnionych podczas przeprowadzanych kontroli stanu nawierzchni pasów drogowych.

Celem uregulowania granic pasów drogowych, na wnioski Wydziału GGGiR przygotowano projekty uchwał w sprawie zaliczenia nowo wydzielonych działek do dróg publicznych bądź ustalenia przebiegu nowych dróg kategorii gminnej. Uchwały te zostały uchwalone przez Radę Miejską naszego miasta.

2. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE.

1. *Grobownictwo wojenne – remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące.*

- Nakłady planowane na 2007r. – 8 500,00 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 000 zł.
- Nakłady poniesione za w 2007r. – 8 476,02 zł.
 - bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych: żołnierzy radzieckich w Kocborowie, cmentarz wojenny przy ul. Tczewskiej, kwatera wojenna na cmentarzu przy ul. II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.

ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.

1. *Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczanie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta.*

- Nakłady planowane na 2007r. – 555 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 554 039,27 zł.
 - udrażnianie, remonty, odbudowa kanalizacji drenarskiej, deszczowej
 - regulacje włączów studni,
 - uzupełnienie skradzionych krat wpustowych ulicznych,
 - czyszczenie krat

2. *Mapy i dokumentacje.*

- Nakłady planowane na 2007r. – 10 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 0,00 zł.
 - środki zarezerwowane na wykonanie opracowania operatu wodno-prawnego dla zlewni ograniczonej ulicami Droga Nowowiejska do Rzeczną + kolektor deszczowy Ø 1600 ul. Jagiełły.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIASTA.

1. *Zimowe utrzymanie dróg.*

- Nakłady planowane na 2007r. – 785 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 346 637,78 zł.

2. *Oczyszczanie letnie.*

- Nakłady planowane na 2007r. – 600 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 469 954,83 zł.
 - bieżące mechaniczne oczyszczanie jezdni.
 - jednorazowe oczyszczanie rozsypanych szkielec, innych zanieczyszczeń, oraz potraconych lub padłych zwierząt,
 - ręczne oczyszczanie chodników i jezdni przy krawężnikach,

ROZDZIAŁ 90004 - ZIELEŃ W MIEŚCIE.

1. Zielen w mieście – bieżące utrzymanie.

- Nakłady planowane na 2007r. – 429 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 409 981,61 zł.
 - w ramach cięć sanitarnych usuwano suche konary drzew i formowano korony drzew,
 - wycinka drzew suchych i topoli zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego,
 - przycinano krzewy, usuwano schorowane krzewy,
 - koszone trawniki, usuwano zanieczyszczenia z pasów zieleni, dosiewano trawę,
 - dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów,
 - wyznaczano miejsca nasadzeń nowych drzew i krzewów,
 - usuwano lub zabezpieczano natychmiastowo zgłaszane niebezpieczne ubytki i awarie na terenie miasta,
 - obsługa i przygotowanie terenów do imprez, flagowanie miasta,
 - zielen miejska utrzymywana była przez P.U.K. STARKOM

2. Park Miejski – utrzymanie.

- Nakłady planowane na 2007r. – 150 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 149 969,15 zł.
 - obsługa bieżąca i naprawa fontann, urządzeń zabawowych, koszy na śmieci, ławek oraz wymiana części zniszczonych koszy,
 - wytypowanie starych, suchych i chorych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi do usunięcia,
 - wyznaczanie miejsc nowych nasadzeń nowych drzew i krzewów,
 - przygotowanie i obsługa parku pod imprezy
 - utrzymaniem parku zajmuje się P.U.K. STARKOM

3. Tereny zielone – cmentarze.

- Nakłady planowane na 2007r. – 50 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 12 200,00 zł.
 - wykonano projekt zagospodarowania cmentarza ewangelickiego na park z wykonaniem odrębnej części pamiątkowej cmentarza zgodnie z uzgodnieniami z Proboszczem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Sopocie.

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.

1. Energia.

- Nakłady planowane na 2007r. – 610 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 594 246,81 zł.

2. Konserwacja.

- Nakłady planowane na 2007r. – 400 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 398 064,25 zł.

ROZDZIAŁ 90020 - WYPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH.

1. Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna.

- Nakłady planowane na 2007r. – 15 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 0,00 zł.
 - nowe zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego,
 - środki są zarezerwowane na edukację ekologiczną związaną z odzyskiem, recyklingiem i segregacją odpadów,

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Tablice ogłoszeń i inne usługi.

- Nakłady planowane na 2007r. – 25 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 23 108,66 zł.
 - środki wydatkowano na utrzymanie magazynu depozytowego w P.U.K. STARKOM,
 - środki wydatkowano na utrzymanie tablic ogłoszeniowych,

2. Usługi pozostałe – tablic z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń.

- Nakłady planowane na 2007r. – 35 000,00 zł.
- Wykonanie za 2007r. – 34 966,83 zł.
 - zamówiono nowe tablice z nazwami ulic,
 - zamówiono i zamontowano oznakowanie ronda im. NSZZ Solidarność przy ulicach Pelplińska i Armii Krajowej,
 - zamówiono i zamontowano oznakowanie ronda im. Kazimierza Dejnycy przy ulicy Hallera,

II. ZADANIA - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, REALIZOWANE W CIĄGU 12 m-cy 2007r.

1. TRANSPORT – DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1. Baza MZK – adaptacja pomieszczeń po Star-komie na bazę MZK.

- Nakłady planowane na 2007r. – 2 500 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 2 499 846,18 zł.
 - w 2007 wykonywany był II etap - wykonanie budynku warsztatowo-biurowego,
 - wykonawca robót wyłoniony w 2006r w drodze przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000 euro na roboty budowlane - M.S.P. SMOK Spółka Jawna M.Keister, M.Ksepka
 - wartość podpisanej w dniu 05.12.2006r umowy z wykonawcą robót wynosi 2 762 039,55 zł,
 - zadanie wieloletnie, wykonawca zgłosił zadanie do odbioru w dniu 31.12.2007r.
 - umowa na roboty dodatkowe z dnia 11.12.2007r. - wartość robót 73398,04 zł z terminem wykonania do 18.01.2008r.

2. Zakup wiat przystankowych.

- Nakłady planowane na 2007r. – 10 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 8 960,50 zł.
 - dotacje w kwocie 10 000zł przekazano MZK celem zakupu wiat przystankowych. Zakupiono jedną wiatę przystankową.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Budowa Małej Obwodnicy (koszty kwalifikowane i nie kwalifikowane).

- złożono końcowe sprawozdanie wraz z wnioskiem o płatność do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu "Budowa małej obwodnicy" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
- w styczniu 2007 otrzymano refundację w wysokości 838 666,98 zł,
- w lipcu 2007 otrzymano refundację (końcowy wniosek o płatność) w wysokości 1 533 346,31 zł,

2. Droga Nowowiejska – przedłużenie ulicy (przedłużenie ulicy, odwodnienie).

- Nakłady planowane na 2007r. – 1 270 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 1 070 722,71 zł.
- Całkowita wartość zadania (od początku robót) – 2 862 077,17 zł
 - powyższa kwota obejmuje wszystkie prace budowlane związane z budową ulicy oraz pozostałe prace i usługi polegające na zakupie map, przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzenia robót,
 - wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim wyłonione w przetargu o wartości powyżej 60000 euro. Realizację zadania przewidziano w cyklu dwuletnim. Roboty rozpoczęto w marcu 2006r, natomiast zakończono i zgłoszono do odbioru zgodnie z umową 31.08.2007r.
 - w ramach zawartej umowy wykonano nieutwardzony odcinek ulicy Droga Nowowiejska długości 658m. z jezdnią bitumiczną szerokości 6,00m., dwustronnymi chodnikami oraz ścieżką rowerową z kostki betonowej,
 - dokumentację projektową wykonał pan Zbigniew Piotrowski ze Starogardu Gdańskiego,
 - w kosztach zadania partycypowała Gmina Wiejska Starogard Gdański w kwocie 402 190,91 zł.

3. ul. Obrońców Wybrzeża – wykonanie nawierzchni.

- Nakłady planowane na 2007r. – 271 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 270 494,38 zł.
- Całkowita wartość zadania (od początku robót) - 569 992,98 zł.
 - realizację zadania przewidziano w cyklu dwuletnim. Rozpoczęcie robót nastąpiło 07.07.2006r, natomiast zakończono i zgłoszono do odbioru 07.08.2007r.
 - wykonawcą robót był Usługowy Zakład Robót Ziemnych – Leszek Warczak ze Starogardu Gdańskiego wyłoniony w przetargu,
 - w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową stanowiącą odwodnienie ulicy, jezdnię z kostki betonowej szer. 5,00m. wraz z dwustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Całkowita długość ulicy wynosi 382,3m.
 - dokumentację projektową wykonał pan Zbigniew Piotrowski ze Starogardu Gdańskiego,

4. *ul. Kleszczyńskiego – wykonanie nawierzchni.*

- Nakłady planowane na 2007r. – 611 500,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 601 236,00 zł.
- Całkowita wartość zadania (od początku robót) – 850 729,20 zł.
 - realizację zadania przewidziano w cyklu dwuletnim. Rozpoczęcie robót nastąpiło 19.07.2006r, natomiast zakończono i zgłoszono do odbioru 06.07.2007r.
 - wykonawcą robót był Usługowy Zakład Robót Ziemnych – Leszek Warczak ze Starogardu Gdańskiego wyłoniony w przetargu,
 - w ramach zadania wykonano odwodnienie ulicy oraz nawierzchnię jako ciąg pieszo-jezdny z prefabrykowanej kostki betonowej na całej szerokości ulicy. Całkowita długość ulicy wynosi 436mb.
 - dokumentację projektową wykonał pan Zbigniew Zagrabski z Sopotu,

5. *Budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie Osiedla Wiejska.*

- Nakłady planowane na 2007r. – 150 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 145 473,83 zł.
 - zadanie wieloletnie, realizacja przewidziana na lata 2007-2009,
 - zakupiono mapę do celów projektowych,
 - po otrzymaniu decyzji lokalizacyjnej przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, którą wygrało Biuro Projektowe Zbigniew Zagrabski za cenę brutto 137 372 zł.
 - zgodnie z podpisaną umową oraz aneksem dokumentację przekazano zamawiającemu 31.10.2007r. Następnie Wydział Techniczno-Inwestycyjny przygotował oraz przekazał do WPiU wnioski o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia, która jest niezbędna do wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 - zadanie będzie kontynuowane w 2008r.

6. *Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego.*

- Nakłady planowane na 2007r. – 100 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 94 428,80 zł.
 - zadanie wieloletnie, realizacja przewidziana na lata 2007-2009,
 - zakupiono mapę do celów projektowych,

- po otrzymaniu decyzji lokalizacyjnej przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, którą wygrało Biuro Projektowe PiNORD - Zbigniew Piotrowski ze Starogardu Gdańskiego za cenę brutto 89060 zł.
- zgodnie z podpisaną umową oraz aneksem dokumentację przekazano zamawiającemu 28.09.2007r. Następnie Wydział Techniczno-Inwestycyjny przygotował oraz przekazał do WPiU wnioski o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia, która jest niezbędna do wystąpienia o pozwolenie na budowę,
- zadanie będzie kontynuowane w 2008r.

7. ul. Kościuszki – przebudowa ulicy.

- Nakłady planowane na 2007r. – 300 000,00 zł. (z tego środki własne 180 000 zł, środki Starostwa Powiatowego 120 000 zł).
- Nakłady poniesione w 2007r. – 0,00 zł.
 - zadanie wieloletnie, realizacja przewidziana na lata 2007-2010,
 - pierwszy przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro unieważniono ze względu na to, iż najniższa cena oferty przekraczała środki przewidziane w budżecie na realizację zadania,
 - ogłoszono i rozstrzygnięto drugi przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro na wykonanie dokumentacji technicznej. Wykonawca - NORD-Investments S.A. z Gdańska, ul. Toruńska 12 na kwotę 297 680 zł.
 - planowany termin realizacji zamówienia - 10.12.2007r.
 - wykonawca do dnia 10.12.2007 nie zrealizował umowy, od tego dnia naliczane są odsetki karne zgodnie z umową,
 - przygotowano aneks do umowy z nowym terminem - 30.04.2008r.

8. ul. Andersa – budowa od ul. Hermanowskiej do ul. Monte Cassino.

- Nakłady planowane na 2007r. – 800 000,00 zł. (z tego środki własne 480 000zł, środki Starostwa Powiatowego 320 000zł).
- Nakłady poniesione w 2007r. – 799 854,03 zł. (z tego 320 000 zł Starostwo)
 - zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim na lata 2007-2008,
 - zadanie wspólne ze Starostwem Powiatowym,
 - po uzyskaniu pozwolenia na budowę przez Starostwo oraz jego przeniesieniu na rzecz Gminy przeprowadzono przetarg na roboty budowlane,
 - w wyniku przetargu wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. na kwotę 1 499 683,62 zł.

- roboty rozpoczęto 10.10.2007r, natomiast zakończenie robót umowa przewiduje na dzień 30.06.2008r.
- w 2007r. wykonano roboty ziemne na odcinku ulicy od Monte Cassino do ulicy Prusa, podbudowę, dolną warstwę bitumiczną oraz częściowo chodniki z kostki betonowej. Ponadto wykonano roboty gazownicze polegające na usunięciu kolizji gazociągu oraz zabezpieczeniu przyłączy gazowych znajdujących się pod jezdnią,
- autorem projektu jest pan Zbigniew Piotrowski ze Starogardu Gdańskiego,
- zadanie będzie kontynuowane w 2008r.

9. ul. Hallera – od poczty do mostu.

- Nakłady planowane na 2007r. – 100 000,00 zł. (z tego środki własne 60 000zł, środki Starostwa Powiatowego 40 000zł)
- Nakłady poniesione w 2007r. - 98 020,94 zł. (z czego 39 208,38 zł Starostwo)
 - zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w wysokości 40% poniesionych nakładów,
 - wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim wyłonione w przetargu.
 - roboty rozpoczęto 06.06.2007r, natomiast zgłoszono do odbioru i zakończono 06.07.2007r,
 - w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku na długości 200m. od poczty do mostu na kanale na łącznej powierzchni 1714,8m² wraz z wyprofilowaniem istniejącej nawierzchni oraz wymieniono na kamienne zniszczone krawężniki na moście.

10. ul. Derdowskiego – wzmocnienie nawierzchni.

- Nakłady planowane na 2007r – 430 000,00 zł (z tego środki własne 310 000zł, środki Starostwa Powiatowego 120 000 zł)
- Nakłady poniesione w 2007r. – 423 896,78 (z czego 169 558,71 zł Starostwo)
 - zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w wysokości 40% poniesionych nakładów,
 - wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim wyłonione w przetargu,
 - roboty rozpoczęto 06.06.2007r, natomiast ostatecznie zakończono 01.10.2007r,

- całkowita długość ulicy wynosi 1200m. Początkowo w budżecie przewidziano kwotę 300000 zł, co pozwoliło na remont odcinka ulicy długości 850m, jednak po zwiększeniu budżetu remontem objęto cały odcinek ulicy,
- w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na całej długości ul. Derdowskiego – 1200m. wraz z wyprofilowaniem istniejącej nawierzchni.

11. Dokumentacje techniczne, mapy.

- Nakłady planowane na 2007r. – 50 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 0,00 zł.

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700

ROZDZIAŁ 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZBM.

1. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku hotelowego na budynek z lokalami socjalnymi przy ul. Kopernika 11A.

- Nakłady planowane na 2007r. – 661 064,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 654 301,82 zł.
 - otrzymano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 531 997 zł,
 - zadanie kontynuowane od 2006r,
 - projektant - Krzysztof Ziebart,
 - wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w 2006r - P.B.H. TAMUR Tadeusz Szczubełek,
 - zadanie zakończone - odebrane w dniu 29.01.2007r,
 - uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w dniu 31.01.2007r,
 - roboty elewacyjne i dodatkowe zostały odebrane w dniu 22.05.2007r,
 - informacje dodatkowe:
 - budynek mieszkalny wielorodzinny (24 mieszkań socjalnych), wolnostojący, podpiwniczony - adoptowany z byłego budynku hotelowego,
 - powierzchnia użytkowa - 1047,80 m²
 - kubatura - 4682,00 m³
 - struktura mieszkań: od 32,2 m² do 57,00 m²
- całkowita wartość inwestycji wynosi 2 178 524,07 zł.
- wraz z budynkiem wykonano zagospodarowanie terenu:
 - podjazdy dla osób niepełnosprawnych - 32,5 m²

- obudowanie i miejsce na śmietnik
- droga wewnętrzna i miejsca parkingowe z kostki betonowej 1256,80 m²,
- chodniki z kostki betonowej 349,51 m²,
- trawniki 1085,19 m²,
- opaska wokół budynku z kostki betonowej 52,52 m²,
- przyłącze wody,
- przyłącze kanalizacji deszczowej,
- oświetlenie terenu,

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75023 - URZĄD MIEJSKI

1. Remont i likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego – podjazd, winda.

- Nakłady planowane na 2007r. – 200 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. - 125 664,81 zł.
 - opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2007 (numer ogłoszenia 199952-2007) ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro na roboty budowlane: *Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim*,
 - wybrano ofertę firmy DOM-PLAST s.c. J.Ciesielski, T.Gradulewski, Al. Armii Krajowej 9F, 83-200 Starogard Gdański, z ceną oferty brutto 374 897,87 zł,
 - zawarto w dniu 12.12.2007r. umowę na roboty budowlane z wybranym wykonawcą,
 - termin zakończenia prac 30.04.2008r,
 - nadzór inwestorski oraz nadzór autorski prowadzi Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski, Al. Wojska Polskiego 2B, 83-200 Starogard Gdański za kwotę 5 124 zł. brutto.

4. OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku).

- Nakłady planowane na 2007r. – 1 023 388,00 zł. (w tym dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w ramach programu PFRON "Wyrównywanie różnic między regionami" - 23 388zł.)
- Nakłady poniesione w 2007r. - 1 012 196,10 zł.
 - zadanie wieloletnie - realizacja na lata 2006-2008
 - wykonawca robót wyłoniony w 2006r. w wyniku postępowania - M.S.P. SMOK M.Keister, M.Ksepka, Spółka jawna, Starogard Gdański, ul. Kanałowa 13. Podpisano umowę za wartość brutto - 3 114 991,21 zł. Termin wykonania zamówienia 25.08.2008r,
 - zaawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawia się następująco:
 - modernizacja i rozbudowa budynku - zakres podstawowy,
 - wymiana, modernizacja i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.w.u. i wentylacyjnej
 - wymiana, modernizacja i wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
 - prace remontowo-budowlane w następującym zakresie:
 - pion sanitarny - łazienki chłopców na parterze (zakończono), piętrze i poddaszu,
 - adaptacja poddasza na pomieszczenia lekcyjne i administracyjne (ocieplenie, konstrukcja dachu, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, roboty posadzkowe),
 - przebudowa klatek schodowych,
 - likwidacja barier architektonicznych - I etap tj: wykonanie 3 łazienek przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie podjazdu zewnętrznego wraz z rozbudową wejścia głównego. Zadanie zakończone i odebrane.
 - w maju 2007r otrzymano dofinansowanie w 23 387,37 zł. ze środków PFRON projektów w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami", realizowanego przez Starostwo Powiatowe na zadanie - Likwidacja barier architektonicznych - I etap,

ROZDZIAŁ 80110 - PUBLICZNE GIMNAZJA

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 (modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną).

- Nakłady planowane na 2007r. – 340 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. - 333 061,60 zł.
 - wykonawca dokumentacji technicznej wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w 2006r. - PROFIL Studio Projektowe s.c. Janusz Kaczmarek i S-ka, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12. Zawarto z Projektantem w dniu 12.09.2006r. umowę o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonywanie nadzoru autorskiego za kwotę brutto 390 400zł.
 - termin wykonania dokumentacji technicznej - 30.04.2007r.

5. OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI.

1. Utworzenie świetlicy terapeutycznej – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2.

- Nakłady planowane na 2007r. – 148 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. - 147 700,98 zł.
 - kontynuacja zadania z 2006r,
 - zadanie realizowane jest łącznie z inwestycją "Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku"
 - w ramach tego zadania wykonano zaplecze kuchni, powiększenie stołówki, pomieszczenia korekcyjne na poddaszu,
 - wykonawca robót wyłoniony w 2006r. w wyniku postępowania na modernizację, rozbudowę i przebudowę budynku PSP-2 - M.S.P. SMOK M. Keister, M. Ksepka, Spółka jawna, Starogard Gdański, ul. Kanałowa 13.
 - zadanie zakończone - protokół odbioru z dnia 17.12.2007r.

6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

1. Kolektor kanalizacji sanitarnej zbiorczy dla obszaru ograniczonego ulicami: Lubichowska, Dolna, Boh. Getta, Korytybska.

- Nakłady planowane na 2007r. – 840 000,00 zł. (w tym 500 000 zł. środki własne i 340 000 zł. środki GFOŚiGW)
- Nakłady poniesione w 2007r. - 493 525,55 zł. (w tym 13 223,28 zł środki GFOŚiGW)

- zadanie wieloletnie - kontynuacja robót z 2005r,
- w 2007 roku przystąpiono do realizacji II etapu,
- wykonano aktualizację dokumentacji technicznej, kosztorysów,
- w lipcu 2007 rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą PIZMiOŚ EKOMEL Sp z o.o, ul. Anglowicka, Chojnice,
- wykonawca wykonał:
 - sieć kanalizacji sanitarnej - 665 mb PVC Ø 400
- 95 mb PVC Ø 300
 - przepompownię z automatyką zasilającą,
 - kolektor tłoczny Ø 160 PE 517 mb,
 - przyłącze 10 mb Ø 90 PE

2. Osiedle Derdowskiego II etap – uzbrojenie terenu.

- Nakłady planowane na 2007r – 785 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r - 394 542,43 zł.
 - ogłoszono przetarg ograniczony i wyłoniono wykonawcę robót Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak, ul. Wiosenna 14, 83-200 Starogard Gdański, podpisano umowę na kwotę 628 878,98 zł,
 - termin wykonania do 15.12.2007r, który przesunięto aneksem do 20.01.2008r,
 - w ramach tej inwestycji przewiduje się wykonać uzbrojenie terenu przy ul.Derdowskiego II etap w sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i burzowej,
 - teren objęty inwestycją posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu,

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki.

- Nakłady planowane na 2007r. – 300 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. - 156 200,80 zł.
 - złożono wnioszek o wydanie warunków lokalizacji celu publicznego,
 - wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu dokumentacji technicznej, wpłynęła 1 oferta firmy Biuro Projektowe SYSTEM Bibianna Jakubus, Ciecholewy, 83-207 Kokoszkowy na kwotę 146 400 zł,
 - dokumentacja została wykonana i przekazana do 15.12.2007r,

4. Dokumentacja techniczna.

- Nakłady planowane na 2007r. - 50 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. - 27 938,80 zł.
 - zlecono i podpisano umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z wyceną szacunkową przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Zblewska, Boh. Getta, Dolna, Borówkowa, do granicy miasta Starogardu Gdańskiego za kwotę 25620 zł,
 - wykonawca: Biuro Projektowe SYSTEM Bibianna Jakubus, Ciecholewy,
 - termin wykonania dokumentacji: 25.06.2007r, projekt koncepcji został przekazany w terminie zgodnym z umową,

5. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej. Budowa kanału deszczowego Ø1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej.

- Nakłady planowane na 2007r. - 500 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. - 491 620,13 zł.
 - opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych dnia 05.09.2007 (numer ogłoszenia 158615-2007) oraz na stronie internetowej www.bip.starogard.pl,
 - wybrano ofertę firmy Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak, ul.Wiosenna 14, 83-200 Starogard Gdański, cena oferty brutto wynosi 4 733 001,68 zł.
 - umowę na roboty budowlane z wybranym wykonawcą zawarto w dniu 17.12.2007r,
 - termin zakończenia prac 30.09.2009r,

6. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej. Budowa kanału deszczowego Ø600 wraz z zasypaniem rowów na Oś. Wiejska.

- Nakłady planowane na 2007r. – 270 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 169 584,20 zł.
 - w lutym 2007r. wykonano dokumentację techniczną. Autorem projektu jest Bibianna Jakubus – Usługi Projektowe – Doradztwo Finansowe – Ciecholewy.
 - po uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, w wyniku którego wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Starogard Gdański ul. Zielona.
 - roboty rozpoczęto 17.08.2007r, a zakończono i zgłoszono do odbioru 16.10.2007r.

- w ramach zadania wykonano kolektor deszczowy z rur PVC 600 o łącznej długości 296,5 m oraz odcinki kanału z rur PVC 315 – 16,5m, PVC 400 – 56,6m, PVC 500 - 29,0m.
- po wybudowaniu kanału zasypało istniejący rów otwarty oraz ponadto wyplantowano i uporządkowano przyległy teren.

ROZDZIAŁ 90004 - ZIELEŃ W MIEŚCIE

1. *Utworzenie Parku i Lapidarium po byłym Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Owidzkiej.*

- Nakłady planowane na 2007r. – 100 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 0,00 zł.
 - wykonano dokumentację techniczną i uzgodniono z Konserwatorem Zabytków.
 - złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
 - unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. *Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS – zwiększenie kapitału początkowego.*

- Nakłady planowane na 2007r. – 3 300 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 3 292 800,00 zł.
 - zadanie wieloletnie - kontynuacja od 2003r,
 - stan przygotowania przedsięwzięcia - budowa ZUO STARY LAS:
 - kompletna dokumentacja techniczna - wykonawca dokumentacji: Konsorcjum EKO firm: Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. Gdańsk i NORD-Investments S.A. Sp. z o.o Gdańsk,
 - wydane pozwolenie na budowę,
 - raport oddziaływania na środowisko,
 - decyzja ŚR/Ś.VII.JJ.66335/41/05 organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 stwierdzająca brak możliwości niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji i funkcjonowania na obszar Natura 2000,
 - studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym,

- wniosek wraz z analizą finansową dostosowany do nowego okresu programowania 2007-2013,
- od 2006r. realizacją zadania zajmuje się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS,
- zgodnie z ustaleniami z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały przygotowane dokumentacje przetargowe:
 - Kontrakt nr 1 - usługi Inżyniera Kontraktu wraz z ogłoszeniem,
 - Kontrakt nr 1 - roboty remontowo-montażowe wraz z ogłoszeniem,
 - Kontrakt nr 1 - dostawy maszyn i urządzeń wraz z ogłoszeniem,
- uzyskano promesę Nr 7/2007/Wn11OZ-ki-IS/M z dnia 12.06.2007r - przyrzeczenie zawarcia umowy pożyczki w celu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia,

7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92116 - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – dokumentacja techniczna.

- Nakłady planowane na 2007r. – 6 600,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 6 589,60 zł.
- w 2006r. wykonana została kompletna dokumentacja techniczna
- ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności - otwarcie ofert nastąpiło 15.06.2007r.
- wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 28.06.2007r. z ENVIPOŁ Zarządzanie Projektami Ochrony Środowiska Hanna Łoboda, ul. Gałczyńskiego 3/55, 25-409 Kielce. Umowny termin wykonania - 31.07.2007r
- dane liczbowe uzupełniające:
 - powierzchnia zabudowy: 310,0 m²
 - powierzchnia użytkowa: 949,0 m²
 - powierzchnia całkowita: 1300,0 m²
 - kubatura po przebudowie: 6380,0 m³

8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926

ROZDZIAŁ 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Budowa treningowego boiska sportowego, wykonanie sezonowego sztucznego lodowiska, budowa ścianki wspinaczkowej oraz dróg wewnętrznych i parkingów przy OSiR.

- Nakłady planowane na 2007r. – 1 420 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 1 371 295,21 zł.
 - wykonawca zgłosił zakończenie wszystkich robót dla I etapu zgodnie z umową w dniu 10.12.2007r,
 - wszystkie roboty odebrano komisyjnie dnia 20.12.2007r.

2. Modernizacja i przebudowa obiektów OSiR – etap II, w tym budowa parkingu OSiR.

- Nakłady planowane na 2007r. – 200 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 190 581,65 zł.
 - wykonawcą parkingu było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM wyłonione w przetargu,
 - w ramach zadania wykonano parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej wraz z drogami manewrowymi i odwodnieniem. Uzyskano 60 nowych miejsc parkingowych, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach inwestycji dokonano rozbiórki byłego budynku mieszkalnego zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co stanowiło przygotowanie terenu pod nawierzchnię przyszłego parkingu,
 - w dniu 20.12.2007 została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z realizacją modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego - II etap przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Gminą Miejską Starogard Gdański. Dofinansowanie ze środków Funduszu będzie wynosiło 800 000 zł. Zakres dla przedsięwzięcia obejmuje wykonanie: stacji transformatorowej wraz z przyłączem, sieci energetycznej NN wraz z złączami ZK, oświetlenie boisk i kortów, sieci wodociągowej, dwóch kortów do tenisa ziemnego wraz z zadaszeniem, odwodnienia liniowego boiska wielofunkcyjnego, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni akrylowej. Planowane zakończenie inwestycji do dnia 31.10.2009r.

ROZDZIAŁ 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

1. *Utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Starogardzie Gdańskim.*

- Nakłady planowane na 2007r. – 150 000,00 zł.
- Nakłady poniesione w 2007r. – 114 322,65 zł.
- wykonano kompletną dokumentację techniczną na następujące zadania wchodzące w skład projektu: Utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Starogardzie Gdańskim.
 - przebudowa boisk przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II Nr 10,
 - modernizacja i przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią, trybunami i ogrodzeniem przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Starogardzie Gdańskim przy ul. Traugutta 2,
 - modernizacja i przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i budowa boisk do unihokeja i piłki plażowej przy Publicznej szkole Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gdańskim przy ul. Zblewskiej 18,
 - wykonanie boisk i placu zabaw przy Filii Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kalinowskiego 28,
 - modernizacja i przebudowa wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych istniejących placów zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Al. Jana Pawła II Nr 7 oraz Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 6 Al. Jana Pawła II Nr 5,
 - utworzenie Centrum Wypoczynku Rodzinnego na terenie Parku Miejskiego,
 - modernizacja i przebudowa placów zabaw na terenie miasta będących w utrzymaniu przez OSiR,
- wykonano studium wykonalności na realizację I etapu,
- złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na wykonanie I etapu,
- wniosek został przyjęty w Biurze ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie pod Nr 246/07,

III. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Działania wydziału w tym zakresie mają charakter zgodny z kompetencjami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. W większości przypadków dotyczy ono zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, decyzji z zakresu gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

W zakresie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów wydano następującą ilość decyzji:

Decyzja administracyjne wydane przez:				
Gatunek	Prezydenta Miasta		Konserwatora Zabytków	Starostę Starogardzkiego
	pozytywne	negatywne		
Akacja	3	1		
Brzoza	13			3
Dąb	2		15	
Grab	5			
Jarzębina	9			
Jesion	19	1	3	1
Kasztan	1	2		1
Klon	79	1		1
Krzew - tuja	1			
Lipy	33	1		3
Modrzew	5	1		
Morwa	1			
Olcha	36			
Osika	1			
Robinia Akacjowa				8
Sosna	3		3	
Świerk	25		33	
Topole	185		1	72
Wierzba	14			3
Razem	435 szt	7 szt	55 szt	92 szt

Z tytułu wycinki drzew naliczono opłaty w kwocie – **105 492,88 zł**

W pozostałych zezwoleniach zobowiązano wnioskujących o wycinkę drzew do wykonania nowych nasadzeń 882 nowych drzew np.: brzoza, wierzba, lipa, jarzab pospolity, modrzew, sosna czarna, dąb czerwony ; w ilości co najmniej dwukrotnej niż wycinane drzewa.

Drzewa, na które udzielono zezwolenia na wycięcie w większości zagrażały w ruchu komunikacyjnym, bezpieczeństwu ludzi i mienia lub były obumarłe biologicznie.

- przeprowadzono 120 wizji lokalnych w sprawach związanych z gospodarką wodno-ściekową, wycinką drzew, ochroną powietrza i składowaniem odpadów,
- ogłoszono i przeprowadzono "Konkurs Zadrzewieniowy 2007"
- realizowano program w oparciu o "Regulamin udzielania dotacji w związku ze zmianą ogrzewania na paliwo ekologiczne"
- realizowano program w oparciu o "Regulamin udzielania dotacji w związku z likwidacją odpadów niebezpiecznych - azbestu"
- wpływy i wydatki na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia zestawienie w tabeli nr 2 do sprawozdania - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA wykonanie na 31.12.2007r.



NACZELNIK
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
mgr inż. Tomasz Rzepka

REALIZACJA ZADAŃ RZECZOWYCH ZA 12 M-CY 2007 ROKU

L.p.	Dział	Rozdz.	§	5	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2007 R.			Nakłady poniesione 01.01.2007 - 31.12.2007	zaangażowana nie %	odsetki	Uwagi dokumentacja
							7	8	9				
1	2	3	4			6				10	11	12	13
I ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE													
1	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 284 700	2 284 700	1 984 700	300 000	2 111 454,26	92,42		
2		60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 284 700	2 284 700	1 984 700	300 000	2 111 454,26	92,42		
3					REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG:	1 719 000	1 719 000	1 419 000	300 000	1 616 406,32	94,03		
					dróg gminnych wg. stanu na dzień 31.12.2006 r. dróg przyjętych od Starostwa Powiatowego 20.01.2007	1 419 000	1 419 000	1 119 000	300 000	1 418 143,20	99,94		300 000 zł udział Starostwa Powiatowego
6					remont dróg ul. Chopina - ul. Pruskińskiego	100 000	100 000	100 000	0	98 342,25	98,34		
7					remont nawierzchni dróg - działki Kocborowskie	100 000	100 000	100 000	0	99 920,87	99,92		
8					remont nawierzchni dróg - ul. Traugutta	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00		
9					OZNAKOWANIE DRÓG:	180 000	180 000	180 000	0	179 953,04	99,97		
10					pozio	110 000	110 000	110 000	0	109 997,57	100,00		
11					piorowe	70 000	70 000	70 000	0	69 955,47	99,94		
12					DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE, NADZORY	150 000	150 000	150 000	0	144 207,70	96,14		orzeczenia techniczne dotyczące stanu mostów, budowli
13					MONITORING - EKSPLOATACJA	60 000	60 000	60 000	0	33 845,09	56,41		opłata za energię
14					MONITORING - ENERGIA	1 700	1 700	1 700	0	1 201,62	70,68		
15	k				PRZENIESIENIE CENTRUM MONITORINGU DO NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI	120 000	120 000	120 000	0	105 518,03	87,93		kontynuacja zadania w 2006 r
16					KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	20 000	20 000	20 000	0	3 223,31	16,12		
17					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000	34 000	34 000	0	27 099,15	79,70		opłata za odprowadzenie wód deszczowych i zajęcia pasa drogowego
18	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	8 500	2 500	6 000	8 476,02	99,72		
19		71035			Cmentarze	7 000	8 500	2 500	6 000	8 476,02	99,72		
20		3)			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	7 000	8 500	2 500	6 000	8 476,02	99,72		6000 zł dotacja UW
21	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 000	0	0	0	0,00	0,00		
22		75023			URZĄD MIASTA	43 000	0	0	0	0,00	0,00		
23					Remont budynku UM	43 000	0	0	0	0,00	0,00		
24	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 559 000	3 664 000	3 664 000	0	2 993 169	81,69		
25		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000	565 000	565 000	0	554 039,27	98,06		
26					Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczanie wpułków ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	450 000	555 000	555 000	0	554 039,27	99,83		
27					Mapy i dokumentacje	10 000	10 000	10 000	0	0,00	0,00		

28	90003	Oczyszczanie miasta	1 385 000	1 385 000	1 385 000	0	816 592,61	58,96		450 tys zł na przejęcie drogi powiatowej
29		w tym: zimowe utrzymanie dróg	785 000	785 000	785 000	0	346 637,78	44,16		
30		oczyszczanie	600 000	600 000	600 000	0	469 954,83	78,33		100 tys zł na przejęcie drogi powiatowej
31	90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	629 000	629 000	629 000	0	572 150,76	90,96		
32		Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	429 000	429 000	429 000	0	409 981,61	95,57		
33		Park Miejski - utrzymanie	150 000	150 000	150 000	0	149 969,15	99,98		
34	n	Tereny zielone - cmentarze	50 000	50 000	50 000	0	12 200,00	24,40		
35	90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	992 311,06	98,25		
36		Energia	610 000	610 000	610 000	0	594 246,81	97,42		
37		Konserwacja	400 000	400 000	400 000	0	398 064,25	99,52		
38	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00		
39		Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	15 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00		nowe zadanie,
40	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	60 000	0	58 075,49	96,79		
41		Tablice ogłoszeń i inne usługi	25 000	25 000	25 000	0	23 108,66	92,43		
42		Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, wiatłace, nowe tablice ogłoszeń	35 000	35 000	35 000	0	34 966,83	99,91		
43		RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	5 893 700	5 957 200	5 651 200	306 000	5 113 099	85,83		
44	ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH									
45	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 295 889	8 592 500	7 992 500	600 000	7 449 776,15	86,70		
46	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 510 000	4 510 000	4 510 000	0	3 945 648,68	87,49		
47	k	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Starkomie" na bazę MZK	9 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 499 846,18	99,99		zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r.
48	k	Autobusy MZK	4 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 436 842,00	89,80		wniosek i realizacja MZK
49		Zakup używanych autobusów	400 000	400 000	400 000	0	0,00	0,00		
50		Zakup wiat przystankowych	10 000	10 000	10 000	0	8 960,50	89,61		
51	60016	Baza MZK - odsetki od pożyczek i kredytów	45 785 889	4 082 500	3 482 500	600 000	3 504 127,47	85,83		36 703,28
52		DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 885 889	2 402 500	2 402 500	0	2 182 355,72	90,84		
53	z	Investycje drogowe	27 115 896	0	0	0	0,00			zadanie zakończone
56		Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim w tym: Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy w tym: ul. Obrońców Wybrzeża - wykonanie nawierzchni	4 593 000	1 270 000	1 270 000	0	1 070 722,71	84,31		kontynuacja zadania
60	k	ul. Kleszczyńskiego - wykonanie nawierzchni	666 000	271 000	271 000	0	270 494,38	99,81		kontynuacja zadania
61	k	Budowa parkingu przy stadionie w ramach programu GRYF	860 993	611 500	611 500	0	601 236,00	98,32		przeniesiono do rozdz. 92604 § 605
62		Budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie Osiedla Wiewska - I etap (2007-2008) ul. Sedzickiego, Szturmowskiego, Nierwiewskiego. II etap (2008-2009) ul. Brejskiego, Górna, Przanowskiego	350 000	0	0	0	0,00			
63		Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego	2 800 000	150 000	150 000	0	145 473,83	96,98		
64		Investycje na drogach przejętych od Starostwa Powiatowego w dniu 20.01.2007 r.	3 500 000	100 000	100 000	0	94 428,80	94,43		
65	2)	ul. Kościuszki - przebudowa ulicy	5 850 000	1 630 000	1 030 000	600 000	1 321 771,75	81,09		
66			4 000 000	300 000	180 000	120 000	0,00	0,00		

67		ul. Andersa - budowa ulicy na odcinku od u. Hermanowskiej do ul. Monte Cassino	1 450 000	800 000	480 000	320 000	799 854,03	99,98	
68		ul. Hallera odcinek od poczty do mostu	100 000	100 000	60 000	40 000	98 020,94	98,02	
69		ul. Derdowskiego - wzmocnienie nawierzchni	300 000	430 000	310 000	120 000	423 896,78	98,58	zwiększenie środków o 30 000 zł.
70		Dokumentacje techniczne	50 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00	
71	k	Mapy i dokumentacje	50 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00	
72	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 090 000	1 356 364	1 356 364	0	1 222 936,12	90,16	
73	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	2 500 000	761 064	761 064	0	670 670,12	88,12	
74	k	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku hotelowego na budynek z lokalami socjalnymi przy ul. Kopernika 11A"	2 400 000	661 064	661 064	0	654 301,82	98,98	kontynuacja zadania z 2006 r., zmniejszenie środków o 3 906 zł
75		Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłączy wodociągowych dla budynków Tczewska 13, Przy Młynie 1 i Kanalska 19A	100 000	100 000	100 000	0	16 368,30	16,37	wniosek i realizacja ZBM
76	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000	190 000	190 000	0	147 016,00	77,38	wniosek i realizacja ZBM
77	k	Wypuk gruntów	190 000	190 000	190 000	0	147 016,00	77,38	realizacja WGGIR
78	70095	Pozostała działalność	3 400 000	405 300	405 300	0	405 250,00	99,99	
80		Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów (budowa budynku mieszkalnego 24-lokalowego na osiedlu Piasłów)	3 400 000	405 300	405 300	0	405 250,00	99,99	wniosek i realizacja TBS
81	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 361 088	320 908	314 908	6 000	242 163,31	75,46	
82	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 000	6 000	0	6 000	5760,62	96,01	
83	4)	Zakup inwestycyjny - zakup komputera i drukarki	6 000	6 000	0	6 000	5760,62	96,01	6000 zł. dotacja UW
84	75023	URZĄD MIASTA	1 289 208	249 028	249 028	0	170 522,69	68,48	
85		Remont i likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - podjazd, winda	1 000 000	200 000	200 000	0	125 664,81	62,83	
86		Zakupy inwestycyjne	289 208	49 028	49 028	0	44 857,88	91,49	wniosek WO
87	n	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	50 000	39 028	39 028	0	35 158,88	90,09	nowe zadanie, wniosek WO
88		Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000	0	9 699,00	96,99	
92	75095	Pozostała działalność	65 880	65 880	65 880	0	65 880,00	100,00	
93	n	Zakup 4 szt. urządzeń do poboru opłat w strefie płatnego parkowania	65 880	65 880	65 880	0	65 880,00	100,00	nowe zadanie
94	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000	10 000	10 000	0	10 000,00	100,00	
95	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000	10 000	0	10 000,00	100,00	
96		Dofinansowanie zakupu video radaru	10 000	10 000	10 000	0	10 000,00	100,00	
102	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	16 278 448	1 479 484	1 443 346	36 138	1 460 778,18	98,74	
103	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 219 358	1 111 084	1 074 946	36 138	1 099 432,69	98,95	
104		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	95 670	13 000	13 000	0	13 000,00	100,00	
109		Zakup odkurzacza basenowego bezobsługowego	13 000	13 000	13 000	0	13 000,00	100,00	
110		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 985 000	1 023 388	1 000 000	23 388	1 012 196,10	98,91	
111	k 5)	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku	2 985 000	1 023 388	1 000 000	23 388	1 012 196,10	98,91	kontynuacja robót z 2005 r., zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
112	k	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - częściowa rozbiorła i modernizacja pomieszczenia gospodarczego	55 000	20 000	20 000	0	19 991,89	99,96	zadanie zakończone
113		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	83 688	54 696	41 946	12 750	54 244,70	99,17	

114	k	5)	Wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w filii szkoły	63 669	34 697	21 947	12 750	34 322,10	98,92	kontynuacja zadania z 2006 r. zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
115	k		Wykonanie monitoringu na terenie szkoły	19 999	19 999	19 999	0	19 922,60	99,62	dokończanie monitoringu
116		80104	PRZEDSZKOLA	17 400	17 400	17 400	0	17 376,28	99,86	
118			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5	10 900	10 900	10 900		10 876,28	99,78	
			zakup zmywarki	6 050	6 050	6 050		6 026,78	99,62	
119			Zakup palety elektrycznej	4 850	4 850	4 850		4 849,50	99,99	realizacja MPP 5
120			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 - zakup zmywarki	6 500	6 500	6 500		6 500,00	100,00	
121		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	13 041 690	351 000	351 000	0	343 969,21	98,00	
122			Publiczne Gimnazjum Nr 1	8 200 000	340 000	340 000	0	333 061,60	97,96	
123	k		Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	8 200 000	340 000	340 000	0	333 061,60	97,96	kontynuacja z 2006 r.
124			Publiczne Gimnazjum Nr 2	4 841 690	11 000	11 000	0	10 907,61	99,16	
128			Zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji terenów zielonych i obejszcia szkoły	11 000	11 000	11 000		10 907,61	99,16	realizacja - PG 2
129	851		OCHRONA ZDROWIA	479 050	254 050	254 050	0	208 199,20	81,95	
130		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	61 550	61 550	61 550	0	60 498,22	98,29	
131			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska	61 550	61 550	61 550	0	60 498,22	98,29	
132			Zakupy majątkowe - ECHO SERCA	50 000	50 000	50 000	0	50 000,00	100,00	wniosek i realizacja Przychodnia Lekarska
137			Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji	32 992	11 550	11 550		10 498,22	90,89	wniosek i realizacja Starogardzkie Centrum Rehabilitacji, częściowe finansowanie ze środków PFRON
138		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	417 500	192 500	192 500	0	147 700,98	76,73	
139	k		Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	373 000	148 000	148 000	0	147 700,98	99,80	zadanie kontynuowane w 2007 r.
140			Modernizacja ogrodzenia w SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień	44 500	44 500	44 500		0,00	0,00	
141	852		POMOC SPOŁECZNA	180 900	180 900	111 900	69 000	180 408,51	99,73	
144		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	180 900	180 900	111 900	69 000	180 408,51	99,73	
145		8)	Remont dachu budynku MOPS - ogrzewanie, pokrycie papą termozgrzewalną, naprawa kominów, roboty blacharskie.	180 900	180 900	111 900	69 000	180 408,51	99,73	wniosek i realizacja MOPS
146	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 500	16 500	16 500	0	16 143,89	97,84	
147		85401	Świetlice szkolne	16 500	16 500	16 500	0	16 143,89	97,84	
150			PSP 4 - wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przekwalifikowania mieszkania służbowego na cele świetlicy szkolnej	5 500	5 500	5 500		5 490,00	99,82	realizacja - PSP 4
151			PSP-1 - zakup zmywarki	11 000	11 000	11 000		10 653,89	96,85	realizacja - PSP 1
152	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 805 400	6 145 000	5 805 000	340 000	5 026 211,91	81,79	
153		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 982 400	2 745 000	2 405 000	340 000	1 733 411,91	63,15	

		INWESTYCJE MIEJSKIE	2 232 400	1 625 000	1 285 000	340 000	888 067,98	54,65	
154									
155	k	6) pw	1 447 400	840 000	500 000	340 000	493 525,55	58,75	kontynuacja zadania 340 000 zł środki GFOŚiGW
156									
157									
158	k								kontynuacja zadania
159									
160									
161	k								kontynuacja zadania
162									zadanie z planu wieloletniego
163									
164									
165									
166									
167	k								
168	921								
169									
170									
171									
172	k								
173									
174									
175									
176									
177	926								
178									
179	k								
180	n								
181	k								
182									
183									

184		Modernizacja oświetlenia hali Ośrodka Sportu i Rekreacji	100 000	100 000	100 000	100 000	86 030,97	86,03		wniosek / realizacja OSiR
185		Zakup i montaż 2 zadaszonych boków dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym przy ul. Harcerskiej	16 000	16 000	16 000	16 000	15 372,00	96,08		wniosek K SiR IT, realizacja OSiR
186	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000 000	150 000	150 000	150 000	114 322,65	76,22		
187		Utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Starogardzie Gdańskim	3 000 000	150 000	150 000	150 000	114 322,65	76,22		
190		RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	117 046 060	20 753 106	19 501 968	19 501 968	17 799 611,95	85,77	36 703,28	
191		RAZEM	122 939 760	26 710 306	25 153 168	25 153 168	22 912 711,42	85,78	36 703,28	

Rozdział środków

Razem środki własne:

1	19 353 968	Środki Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne dróg przejętych od Starostwa Powiatowego 20.01.2007 r.
2	600 000	Dofinansowanie ze środków Urzędu Wojewódzkiego na za zakup komputera i drukarki
3	6 000	dofinansowanie Starostwa Powiatowego ze środków PFRON programu "Wyrównywanie różnic między regionami"
4	36 138	Środki GFOŚiGW
5	340 000	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
6	200 000	"Modernizacji stadionu 1000-lecia im. K. Deyny
7	148 000	Środki z profilaktyki alkoholowej
	69 000	Dofinansowanie ze środków Urzędu Wojewódzkiego na remontu dachu budynku MOPS

Razem budżet 2007 r.

20 753 106

k
z
FSt
FSp

- kontynuacja inwestycji na podstawie podpisanych umów, porozumień, itp
- zadanie zakończone
- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusze Strukturalne
- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Eugeniusz Żak

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 12 M-CY 2007r.**

LP	§	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2007r
		DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011		
I		Stan funduszu na dzień 01.01. 2007 r.	207 596,10	207 596,10
II		PRZYCHODY		
1.	2970	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - Urząd Wojewódzki	220 000,00	230 365,97
2.	690	Wpływy bezpośrednie / np. wycinka drzew /	30 000,00	64 011,46
		Razem przychody	457 596,10	501 973,53
III		WYDATKI		
1.	6110	Inwestycje związane z ochroną środowiska: Kolektor kanalizacji sanitarnej zbiorczy dla obszaru ograniczonymi ulicami Lubichowska, Dolna, Boh. Getta, Korytybska	340 000,00 340 000,00	13 223,28 13 223,28
2.	3030	Częściowa refundacja kosztów związanych z: 1. likwidacją odpadów niebezpiecznych - azbestu, 2. likwidacją kotłowni węglowych	22 000,00 12 000,00 10 000,00	13 675,00 4 875,00 8 800,00
3.	3020	Nagrody w konkursach Miejski konkurs zadrzewieniowy 2006	4 000,00	3 395,13 3 395,13
4.	4210	Zakup materiałów/ nagrody rzeczowe/ akcja „ Sprzątanie Świata 2006 „zakup worków, rękawic i nagród miasto w kwiatkach z zakresu ekologii w szkołach	10 000,00	3 445,16 2 149,30 0,00 1 295,86
5.	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	473,50
6.	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
7.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
8.	4300	Zakup programu z zakresu gospodarki odpadami	5 000,00	3 814,94
9.	4300	Promocja programu selektywnej zbiórki odpadów	8 000,00	3 988,40
10.	4300	Wykonanie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	10 000,00	10 000,00
		Razem wydatki	407 000,00	52 015,41
IV		Stan funduszu na dzień 31.12. 2007 r.	50 596,10	449 958,12

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Eugeniusz Zak